

B. INFORMACJA DO PLANU BİOZ

CZĘŚĆ OPISOWA

1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych obiektów:	<p>Zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none">- ogrodzenie i oświetlenie placu budowy,- przygotowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników zatrudnionych na budowie,- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy,- urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych,- urządzenie miejsca pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego,- wymiana wszystkich elementów drewnianych pokładu pomostu: desek progowych, desek poszycia, belek podporowych,- wykonanie nowych schodków pomostowych, obustronnej balustrady przy schodkach oraz pochylni dojściowej,- usunięcie luźnych elementów istniejącej nawierzchni betonowej przed stopniami pomostu,- wymianę skorodowanych elementów stalowych (pasów górnych) kratownic pomostu,- czyszczenie z korozji powierzchniowej oraz dwupowłokowe zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów konstrukcji pomostu i falochronów,- montaż pochylni dojściowej,- usztywnienie istniejącej balustrady, wymiana blach i śrub mocujących,- dwupowłokowe zabezpieczenie antykorozyjne stalowej balustrady wraz z blachami mocującymi oraz elementów metalowych schodków i pochylni dojściowej- montaż wyposażenia bezpieczeństwa <p>Kolejność: nie dotyczy.</p>
2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych:	Nie dotyczy
3.0 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:	Nie dotyczy.
4.0 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:	<p>Skala zagrożenia mała przy zastosowaniu wymaganych zabezpieczeń.</p> <ul style="list-style-type: none">- roboty budowlane - montażowe – możliwość wpadnięcia do wody (prace wykonywane nad jeziorem),- roboty wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego,

<p>5.0 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry kierowniczej, w tym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. - przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy zapoznać pracowników z technologią wykonania robót, obsługą sprzętu mechanicznego i przepisami BHP na budowie. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje.
<p>6.0 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - właściwie ogrodzony i oznakowany teren, - zapewniona utwardzona droga ewakuacyjna, - właściwy stan maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi, - właściwie ustawione rusztowania, - właściwe zabezpieczenie wykopów, - wydzielenie stref ochronnych wokół prac montażowych, - stosowanie środków ochrony indywidualnej (ubrania, pasy, rękawice ochronne i kaski), - właściwie zaopatrzony i zorganizowany punkt pierwszej pomocy, - przeszkolony pracownik w zakresie udzielania pierwszej pomocy, - dostęp do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów alarmowych i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, policji, straży pożarnej, - dostęp do apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.